


CMMTB NR 86 / 09.12.2024



Act Adițional nr. 16 / 09.12.2024
la contractul de execuție lucrări nr. 78/19.10.2018
având ca obiect
„LUCRĂRI DE SEMAFORIZARE 15 INTERSECȚII/TRECERI DE PIETONI”

Părțile Contractante

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 60/02.03.2023 privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar, s-a încheiat prezentul contract de execuție lucrări,

Între

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR cu sediul în București, str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, mail: office@aspmmb.ro, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO07TREZ24A840303200109X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin Director General Marian Aurelian BÂRGĂU în calitate de achizitor, pe de-o parte

și

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A. cu sediul în Calea Vitan nr. 293, et. 8, Sector 3, București, telefon: 0738.208.899, e-mail office@cmmmb.ro, CUI RO37832101, J40/10325/26.06.2017, cont trezorerie nr. RO35 TREZ 7005 069X XX01 5443 deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin Director General Radu NICOLESCU, în calitate de executant, pe de altă parte.

În baza: Referatului de necesitate nr. 34032/04.12.2024, urmare adresei Companiei Municipale Managementul Traficului București SA nr. 2473/22.11.2024, înregistrată la Administrația Străzilor cu nr. 32949/22.11.2024, precum și a prevederilor art.17 (Amendamente) pct.17.1 din contract ce stipulează faptul că „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional”,

Părțile de comun acord au hotărât încheierea prezentului act adițional, astfel:

Art.1 Prevederile art. 6. Durata contractului, se modifică la pct. 6.2 și vor avea următorul conținut:

„6.2. Durata de valabilitate a contractului este până la data de **02.04.2025**, conform autorizației de construire, iar durata de execuție a lucrărilor este până la data de **01.03.2025**.”

Restul capitolelor și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

DIRECTOR GENERAL,

Executant,

**COMPANIA MUNICIPALĂ
MANAGEMENTUL TRAFICULUI
BUCUREȘTI S.A.**

DIRECTOR GENERAL,
DR. NICOLAEȘCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR
CONTABILITATE BUGET
Dana BOZDOAS

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

DIRECTOR D.S.C.,
VICTOR NICOLAE

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
ȘEF SERVICIU
Claudia TOZEANU

ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV
Mihail IONĂSCU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Aurelian Denis NEBEL

DIRECTOR DIRECTIA TEHNOLOGIA
INFORMATICI
Marius Cristian POPESCU

DIRECTOR DIRECTIA OPERATIUNI,
Căminuț DOBROE

CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV
Din cadrul Serviciului
Fosterina Simona CIONTEA
Tăbăcariu Catalin Florinel
Căminuț DOBROE

ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV SI RELATII
PUBLICE
Carmen Laura SAPCA

ȘEF SERVICIU JURIDIC, ACHIZITII SI
CONFORMITATE ADMINISTRATIVA
Viorela MALAI

CMMTB NR. 18/04.04.2024

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR
REGISTRATURĂ GENERALĂ

INTRARE Nr. 9972
IEȘIRE

Zina 04, Luna 04, Anul 2024

Act Adițional nr. 15 / 04.04.2024

la contractul de execuție lucrări nr. 78/19.10.2018,
având ca obiect

„LUCRĂRI DE SEMAFORIZARE 15 INTERSECȚII/ TRECERI DE PIETONI”

Părțile Contractante

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 130/28.03.2018 privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar, s-a încheiat prezentul contract de execuție lucrări,

Între

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR cu sediul în București, str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, mail: office@aspmmb.ro, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO07TREZ24A840303200109X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin Director General Marian Aurelian BÂRGĂU și Director Economic Mirela Georgeta IONIȚĂ în calitate de achizitor, pe de-o parte

și

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A. cu sediul în Calea Vitan nr. 293, et. 8, sector 3, mail: office@cmmmb.ro, cod fiscal RO 37832101, număr de înmatriculare J40/10325/26.06.2017, cont trezorerie RO35 TREZ 7005 069X XX01 5443 deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin Director General Radu NICOLESCU, în calitate de executant, pe de altă parte.

În baza: Referatului de necesitate nr. 9470/02.04.2024, a Notei de Renunțare/Suplimentare nr. 8633/27.03.2024 și prevederilor art. 17 (Amendamente) pct. 17.1 din contract ce stipulează faptul că „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional”,

Părțile, de comun acord, au hotărât încheierea prezentului act adițional, în vederea:

Art. 1 Prevederile art. 5. Prețul contractului se modifică la pct. 5.1. și la pct. 5.2. și vor avea următorul conținut:

„5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit prestatorului de către achizitor, este de **7.687.878,05 lei**, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de **1.460.696,83 lei**.”

„5.2. Valoare totală contract, cu TVA inclus **9.148.574,88 lei**”.

Valoarea totală de **7.687.878,05 lei**, fără TVA, rezultă din scăderea valorii conform renunțării și din adunarea valorii din suplimentare, astfel:

7.916.829,77 lei, fără TVA (valoare inițială contract) minus **276.493,60 lei**, fără TVA (valoare renunțare) plus **47.541,88 lei**, fără TVA (valoare suplimentare).

Având în vedere modificarea art. 5, pct. 5.1. și 5.2. din contract, în mod corelativ se modifică **Anexa nr. 2** la contractul mai sus menționat, atașată prezentului act adițional.

Restul capitolelor și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

DIRECTOR GENERAL

Executant,

**COMPANIA MUNICIPALĂ
MANAGEMENTUL TRAFICULUI
BUCUREȘTI S.A.**

DIRECTOR GENERAL,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR
REGISTRATURĂ GENERALĂ
INTRARE Nr. 8040
IEȘIRE
Ziua 11 Luna 03 Anul 2024

Act Adițional nr. 14 /.....
la Contractul de execuție lucrări nr. 78/19.10.2018
având ca obiect
„LUCRĂRI DE SEMAFORIZARE 15 INTERSECȚII/ TRECERI DE PIETONI”

Părțile Contractante

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 130/28.03.2018 privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar, s-a încheiat prezentul Contract de execuție lucrări,

Între

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR cu sediul în București, str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, mail: office@aspmmb.ro, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO07TREZ24A840303200109X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin Director General Marian Aurelian BĂRGĂU și Director Economic Mirela Georgeta IONIȚĂ în calitate de achizitor, pe de-o parte

și

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A. cu sediul în Calea Vitan nr. 293, et. 8, Sector 3, București, telefon: 0738.208.899, e-mail office@cmmmb.ro, CUI RO37832101, J40/10325/26.06.2017, cont trezorerie nr. RO35 TREZ 7005 069X XX01 5443 deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin Director General Radu NICOLESCU, în calitate de executant, pe de altă parte.

În baza: Referatului de necesitate nr. 7846/20.03.2024 și a prevederilor art.17 (Amendamente) pct.17.1 din contract ce stipulează faptul că „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional”,

Părțile, de comun acord, au hotărât încheierea prezentului act adițional, astfel:

Art.1. Prevederile art. 6. Durata contractului, se modifică la pct. 6.2 și vor avea următorul conținut:

„6.2. Durata de execuție a lucrărilor din prezentul contract este până la data de 31.12.2024.”

Am ridicat cele trei exemplare în original în vederea semnării

Restul capitolelor și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

DIRECTOR GENERAL,

Executant,

**COMPANIA MUNICIPALĂ
MANAGEMENTUL TRAFICULUI
BUCUREȘTI S.A.**

DIRECTOR GENERAL,

DR. NICOLAEȘCU

DR. NICOLAEȘCU

DIRECTOR ECONOMIC,

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Mircea ODEA

Aurelian Denis NEBEL

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

DIRECTOR DIRECTIA TEHNOLOGIA

Adrian Andrei BRICIU

Marius Constantin COVACIU

DIRECTOR SECURITATE,

DIRECTOR DIRECTIA OPERATIUNI,

Vasile NICOLAE

Călin TUDOSE

SERVICIUL JURIDIC, CONTRACTE,

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Claudia TÂMBEANU

**Florentina
Mihaela GURAN**

ȘEF SERVICIU A.P.S. C.A.S.C.,

ȘEF SERVICIU ECONOMIC ȘI RESURSE

UMANE,

ROMAN IARBEANU

Constantin GURAN

ȘEF SERVICIU JURIDIC, ACHIZIȚII ȘI

CONFORTUL PASAGERILOR

Valeriu GURAN

ȘEF SERVICIU TRAFICULUI

Constantin NICOLAE

Act Adicional nr. 13 / 30.06.2023
la Contractul de execuție lucrări nr. 78/19.10.2018
având ca obiect

REGISTRAR
DE
ZIL
19029
Zila 30 Luna 06 Anul 2023

„LUCRĂRI DE SEMAFORIZARE 15 INTERSECȚII/ TRECERI DE PIETONI”

Părțile Contractante

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 130/28.03.2018 privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar, s-a încheiat prezentul Contract de execuție lucrări,

Între

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR cu sediul în București, str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, mail: office@aspmmb.ro, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO07TREZ24A840303200109X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin Director General Marian Aurelian BĂRGĂU și Director Economic Mirela Georgeta IONIȚĂ în calitate de **achizitor**, pe de-o parte

și

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A. cu sediul în Calea Vitan nr. 293, et. 8, sector 3, mail: office@cmmmb.ro, cod fiscal RO 37832101, număr de înmatriculare J40/10325/26.06.2017, cont trezorerie RO35TREZ7005069XXX015443 deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Director General Radu NICOLESCU, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

În baza: Referatului de necesitate nr. 19005/29.06.2023, adresei Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A. nr. 2101/29.06.2023, înregistrată la Administrația Străzilor cu nr. 18991/29.06.2023, precum și a prevederilor art.17 (Amendamente) pct.17.1 din contract ce stipulează faptul că „*părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional*”,

Părțile, de comun acord, au hotărât încheierea prezentului act adițional, astfel:

Art.1 Prevederile art. 5. Prețul contractului se modifică la pct. 5.1. și la pct. 5.2. și vor avea următorul conținut:

„5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit prestatorului de către achizitor, este de 7.916.829,77 lei, fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 1.504.197,66 lei.

„5.2. Valoare totală contract, cu TVA inclus 9.421.027,43 lei”.

Valoarea totală de 7.916.829,77 lei, fără TVA, rezultă din scăderea valorii conform renunțării și din adunarea valorii din suplimentare, astfel:

7.837.257,98 lei, fără TVA (valoare inițială contract) minus 395.518,01 lei, fără TVA (valoare renunțare) plus 475.089,80 lei, fără TVA (valoare suplimentare).

Având în vedere modificarea art. 5, pct. 5.1. și 5.2. din contract, în mod corelativ se modifică **Anexa nr. 2** la contractul mai sus menționat, atașată prezentului act adițional.

Art. 2. Prevederile art. 6. Durata contractului, se modifică la pct. 6.2 și vor avea următorul conținut:

„6.2. Durata de execuție a lucrărilor din prezentul contract este până la data de **31.03.2024**, conform Graficului de execuție, parte integrantă a prezentului act adițional.”

Restul capitolelor și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,

Executant,

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

**COMPANIA MUNICIPALĂ
MANAGEMENTUL TRAFICULUI
BUCUREȘTI S.A.**

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,
Mirela DUNȚĂ

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Iurelan Doris NEBEL

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

DIRECTOR ÎNALȚ DE TEHNICĂ ȘI

INFORMAȚII,

Marina Cornelia VOSTACHE

DIRECTOR S.C.

DIRECTOR DIRECTIA OPERATIUNILOR

SERVICIUL JURIDIC CONȚENCIOS,

Claudia TÂMBEANU

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Viceleșef Serviciu

Wendy HODĂ

ȘEF SERVICIU A.P.U.L.R.S.C.,



Carmen AUTONCIU

ȘEF SERVICIU ECONOMIC ȘI RESURSE
UMANE

Ion BREȘNEL

ȘEF SERVICIU JURIDIC, ACHIZIȚII ȘI
CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ

Viola MĂLAI



Act Adițional nr. 12 / 09.12.2022

la Contractul de execuție lucrări nr. 78/19.10.2018

având ca obiect

„LUCRĂRI DE SEMAFORIZARE 15 INTERSECȚII/ TRECERI DE PIETONI”

Părțile Contractante

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 130/28.03.2018 privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar, s-a încheiat prezentul Contract de execuție lucrări,

Între

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR cu sediul în București, str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, mail: office@aspmmb.ro, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO07TREZ24A840303200109X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin Director General Marian Aurelian BÂRGĂU și Director Economic Mirela Georgeta IONIȚĂ în calitate de **achizitor**, pe de-o parte

și

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A. cu sediul în Calea Vitan nr. 293, et. 8, sector 3, mail: office@cmmmb.ro, cod fiscal RO 37832101, număr de înmatriculare J40/10325/26.06.2017, cont trezorerie RO30TREZ7035069XXX022137 deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Director General Aurelian Denis NEBEL, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

În baza: Referatului de necesitate nr. 55096/07.12.2022, a Notei de Renunțare/Suplimentare nr. 54769/05.12.2022 și prevederilor art.17 (Amendamente) pct.17.1 din contract ce stipulează faptul că „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional”,

Părțile, de comun acord, au hotărât încheierea prezentului act adițional, în vederea:

- modificării art. 5 (Prețul contractului) pct. 5.1, astfel:

„5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit prestatorului de către achizitor, este de 7.837.257,98 lei, fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 1.489.079,02 lei. Valoare totală contract cu TVA inclus 9.326.337,00 lei”.

Valoarea totală de **9.326.337,00 lei**, fără TVA, rezultă din Nota de renunțare/suplimentare, astfel:

8.029.800,39 lei, fără TVA (valoare inițială contract) minus 264.385,02 lei, fără TVA (valoare renunțare) plus 71.842,61 lei, fără TVA (valoare suplimentare).

Având în vedere modificarea art. 5, pct. 5.1. din contract, în mod corelativ se modifică Anexa nr. 2 la contractul mai sus menționat, atașată prezentului act adițional.

Restul capitolelor și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru prestator.

Achizitor,

Executant,

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

**COMPANIA MUNICIPALĂ
MANAGEMENTUL TRAFICULUI
BUCUREȘTI S.A.**

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR GENERAL,

**DIRECTOR ECONOMIC,
Mihai IONITA**

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Răzvan POPESCU**

**CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
PROPIU,**

**ŞEF SERVICIU ECONOMIC, RESURSE
UMANE,
ION MIHAI**

**DIRECTOR D.S.C.,
Vasile NICOLE**

**DIRECTOR TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI,
Marius Cosmin COSTACHE**



**SERVICIUL JURIDICO-CONTENCIOS,
Claudia PAUZEANU**

**ŞEF SERVICIU SEMAFORIZARE,
Constantin RISTACHE**

**ŞEF SERVICIU SECURITATE,
Cosmin Radu POPESCU**

**EXPERT CONTABIL VERIFICATOR
Mircea GURAN**

**ŞEF SERVICIU JURIDIC, ACHIZIȚII ȘI
CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ
Viola MALAIA**



Act Adicional nr. 11 /31.05.2022
la contractul de executie lucrari nr. 78/19.10.2018
avand ca obiect

„LUCRARI DE SEMAFORIZARE 15 INTERSECTII/TRECERI PENTRU PIETONI”

Părțile Contractante

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 130/28.03.2018 privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar, s-a încheiat prezentul contract de executie lucrari,

Între

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR cu sediul în București, strada Domnita Ancuța nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO07TREZ24A840303200109X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin Primar General Nicușor DAN și Director Economic Mirela Georgeta IONIȚĂ în calitate de achizitor, pe de-o parte

Și

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A. cu sediul în Calea Vitan nr. 293, et. 8, sector 3, mail office@cmmmb.ro, cod fiscal RO 37832101, număr de înmatriculare J40/10325/26.06.2017, cont trezorerie nr. RO30TREZ7035069XXX022137 deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Director General Radu Nicolescu, în calitate de **executant**, pe de alta parte.

În baza: referatului de necesitate nr. 22674/27.05.2022 și a adresei executantului nr. 1844/19.04.2022, înregistrată la sediul ASB sub nr. 17062/19.04.2022, și prevederilor, art. 13 (Întârzierea și sistarea lucrărilor) pct. 13.1 lit.c), art.17 (Amendamente) pct.17.1 din contract, părțile convin la încheierea prezentului act adițional prin care se stabilește **prelungirea duratei de executie a lucrarilor ce fac obiectul contractului mentionat anterior.**

Modificările prevăzute mai sus conduc la rectificarea clauzelor contractuale, astfel:

Art.1 Prevederile art. 6. Durata contractului, se modifică la pct. 6.2 și vor avea următorul conținut:

„6.2. Durata de executie a lucrarilor din prezentul contract este până la data de 30.06.2023.

Art.3. Restul capitolelor și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional s-a încheiat în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,


ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

DIRECTOR GENERAL,

Executant,

**COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL
TRAFICULUI BUCUREȘTI SA**

DIRECTOR GENERAL,



ACT ADITIONAL NR.10/04.02.2022 la

la contractul nr. 78/19.10.2018 avand ca obiect

„LUCRARI DE SEMAFORIZARE 15 INTERSECTII/TRECERI PENTRU PIETONI”

1. PARTILE CONTRACTANTE:

ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1, sector 1, telefon/fax: 021/313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO08TREZ24A840303200200X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin Director General Marian BÂRGĂU si Director Ec. Mirela IONIȚĂ în calitate de **achizitor**, pe de o parte

Si

COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A. cu sediul in Calea Vitan nr. 293, etaj 8, sector 3, CIF RO37832101, J40/10325/2017, cont trezorerie nr. RO79TREZ703530101005880X deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentata prin Director General Radu NICOLESCU, in calitate de **prestator**, pe de alta parte.

2. OBIECTUL ACTULUI ADITIONAL

2.1 în baza :

- H.C.G.M.B. nr. 311/2021;
- Referatul de necesitate nr. 5521/03.02.2022 ;
- art.17 (amendamente), pct.17.1 ce prevede faptul ca „*părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional*”.

Partile de comun acord au hotarat incheierea prezentului act additional, in vederea :

- *modificarii art. 5 (Pretul contractului) pct. 5.1, astfel :*

„5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, platit executantului de catre achizitor este de **8.029.950,39 lei**, la care se adaugă TVA in valoare de **1.525.690,57 lei**, conform oferta financiara.

5.2. Valoare totala contract, cu TVA inclus **9.555.640,96 lei** (detaliere conform anexa)”.

Valoarea totala de **8.029.950,39 lei**, fara TVA, rezulta din scaderea valorii conform renuntarii si adunarea valorii conform suplimentarii astfel:

7.467.784,40 lei fara TVA (valoarea initiala contract) minus **893.796,35 lei** fara TVA (valoarea renuntare) plus **1.455.962,34 lei** fara TVA (valoarea suplimentare).

Avand in vedere modificarea art. 5, pct. 5.1. din contract, in mod corelativ se modifica Anexa nr. 2 la contractul mai sus mentionat , atasata prezentului act aditional.

Restul capitolelor si punctelor din contract raman neschimbate.

Prezentul Act aditional s-a incheiat in 3 exemplare, 2exemplare pentru achizitor si 1 exemplar pentru prestator.

Achizitor,

ADMINISTRATIA STRAZILOR


DIRECTOR GENERAL,

Executant,



**COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL
TRAFICULUI BUCUREȘTI SA**

DIRECTOR GENERAL,





Act Adicional nr. 9 /14.07.2021
la contractul de executie lucrari nr. 78/19.10.2018
avand ca obiect
„LUCRARI DE SEMAFORIZARE 15 INTERSECTII/TRECERI PENTRU PIETONI



Părțile Contractante

În temeiul Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 130/28.03.2018 privind modalitatea de atribuire a contractelor catre si intre entitatile juridice la care Municipiul Bucuresti este actionar majoritar, s-a incheiat prezentul contract de executie lucrari,

Între

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR cu sediul în București, strada Domnita Ancuta nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO07TREZ24A840303200109X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin p.Director General Mirela Georgeta IONIȚĂ în calitate de achizitor, pe de-o parte

Si

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A. cu sediul în strada Calea Vitan nr. 293, sector 3, mail office@cmmmb.ro, cod fiscal RO37832101, cont trezorerie nr. RO55TREZ701530101007385X deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentata prin Director General Radu Nicolescu, în calitate de executant, pe de alta parte.

La baza : referatului de necesitate nr. 28536/14.07.2021, ordinului de sistare a lucrarilor înregistrat sub nr. 21706/20.05.2021, a adresei executantului înregistrata la sediul ASB sub nr. 26617/29.06.2021, si prevederilor, art. 13 (Întârzierea și sistarea lucrărilor) pct. 13.1 lit.c), art.17 (Amendamente) pct.17.1 din contract, partile convin la încheierea prezentului act adițional prin care se stabilește **prelungirea duratei de executie a lucrarilor ce fac obiectul contractului mentionat anterior.**

Modificarile prevazute mai sus conduc la rectificarea clauzelor contractuale, astfel:

Art.1 Prevederile art. 6. Durata contractului, se completeaza cu pct. 6.2 si va avea urmatorul continut :

„6.2. Durata de execuție a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract este până la data de 31.07.2022.

Art.2. Restul capitolelor si punctelor din contract raman neschimbate.

Prezentul Act aditional s-a incheiat in 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor si 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,
ADMINISTRATIA STRAZILOR
p.DIRECTOR GENERAL,

Executant,
COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL
TRAFICULUI BUCURESTI SA
DIRECTOR GENERAL,

SERVISIUL FINANCIAR CONTABILITATE,

Dece 2020/2021

Angustin-Cristi ANGHEL ESOU

CONTRACTUL DE PREVENȚIV PROPRIU,

SERVISIUL JURIDIC CONTENCIOS,

Ovidiu TANZESANU

SERVISIUL CIRCULAȚIE

DIRECȚIA OPERAȚIUNILOR

Aurélien J. 2020/2021

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Unitate de Management

SERVISIUL ACHIZIȚIILOR CONTRACTUALE


Cristina IONUTS

SERVISIUL JURIDIC, RESURSE UMANE SI CONFORMITATE


ADMINISTRATIVĂ,

Viorela MALAI

Compania Municipală
Managementul Traficului București SA
Viză Pentru Control Financiar
Prevențiv Propriu



Act Adțional nr. 8 /30.06.2021
la contractul de execuție lucrări nr. 78/19.10.2018
având ca obiect



LUCRARI DE SEMAFORIZARE 15 INTERSECȚII/TRECERI PENTRU PIETONI

Părțile Contractante

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 130/28.03.2018 privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar, s-a încheiat prezentul contract de execuție lucrări,

Între

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR cu sediul în București, strada Domnita Ancuța nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO07TREZ24A840303200109X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin p. Director General **Mirela Georgeta IONIȚĂ** în calitate de achizitor, pe de-o parte

și

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A. cu sediul în București, strada Thomas Masaryk nr. 4, sector 2, telefon: 0738.208.899, office@cmmmb.ro, cod fiscal RO37832101, cont trezorerie nr. RO55TREZ701530101007385X deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General **Radu Nicolescu**, în calitate de executant, pe de alta parte.

În baza : referatului de necesitate nr. 26568/29.06.2021, ordinului de sistare a lucrărilor înregistrat sub nr. 21706/20.05.2021, a adresei executantului înregistrată la sediul ASB sub nr. 26617/29.06.2021, și prevederilor, art. 13 (Întârzierea și sistarea lucrărilor) pct. 13.1 lit.c), art.17 (Amendamente) pct.17.1 din contract, părțile convin la încheierea prezentului act adițional prin care se stabilește **prelungirea duratei de execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului menționat anterior.**

Modificările prevăzute mai sus conduc la rectificarea clauzelor contractuale, astfel:

Art.1 Prevederile art. 6. Durata contractului, se completează cu pct. 6.2 (1) și vor avea următorul conținut :

„6.2. (1) Lucrările ce fac obiectul prezentului contract se derulează în condițiile art.6 pct.6.2, respectiv ulterior emiterii Ordinului de Începere a lucrărilor, în termenele stabilite prin Autorizațiile de Construire ;

Art.2 Prevederile art. 7. Executarea contractului, se completează cu pct. 7.2 și vor avea următorul conținut :

„7.2. În cazul în care executantul solicită prelungirea termenului de execuție a lucrărilor din oricare alte motive de întârziere, altele decât cele prevăzute la art.13 pct.13.1 din prezentul contract, durata de execuție a lucrărilor rămâne aceeași conform art.6, pct.6.2, termenul de finalizare decalându-se corespunzător cu perioada sistată.

Art.3. Restul capitolelor și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional s-a încheiat în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

p. DIRECTOR GENERAL,



Executant,
COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL
TRAFICULUI BUCUREȘTI SA
DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR,
Asociația CIVILĂ "CLASCU"

[Signature]

CONTROL FINANCIAR PROPRIU
Data 20.03.2024

SECRETAR GENERAL
Călin EREMI ȘABON

[Signature]

SERVICIU JURIDIC CONȚENCIOS,
Claudia TAUZEANU



Serviciul Achiziții - Contractare,
Cristina-Ioana SORA

[Signature]

DIRECTIA OPERATIUNI
Aurelian-Dan NEBEL


[Signature]

Serviciul Juridic, Resurse Umane și Conformitate
administrativă


Viola MĂLĂIA

[Signature]

Comuna Clascu
Municipalitatea Clascu
Viză pentru Control Financiar
Procedura 10.0118
20.03.2024



Act Aditonal nr. 8 /30.06.2021
la contractul de executie lucrari nr. 78/19.10.2018
avand ca obiect



LUCRARI DE SEMAFORIZARE 15 INTERSECTII/TRECERI PENTRU PIETONI

Părțile Contractante

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 130/28.03.2018 privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar, s-a încheiat prezentul contract de executie lucrari,

Între

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR cu sediul în București, strada Domnita Ancuța nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO07TREZ24A840303200109X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin p. Director General **Mirela Georgeta IONIȚĂ** în calitate de achizitor, pe de-o parte

și

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A. cu sediul în București, strada Thomas Masaryk nr. 4, sector 2, telefon: 0738.208.899, office@cmmtb.ro, cod fiscal RO37832101, cont trezorerie nr. RO55TREZ701530101007385X deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General **Radu Nicolescu**, în calitate de executant, pe de alta parte.

În baza : referatului de necesitate nr. 26568/29.06.2021, ordinului de sistare a lucrărilor înregistrat sub nr. 21706/20.05.2021, a adresei executantului înregistrată la sediul ASB sub nr. 26617/29.06.2021, și prevederilor, art. 13 (Întârzierea și sistarea lucrărilor) pct. 13.1 lit.c), art.17 (Amendamente) pct.17.1 din contract, părțile convin la încheierea prezentului act adițional prin care se stabilește **prelungirea duratei de executie a lucrărilor ce fac obiectul contractului menționat anterior.**

Modificările prevăzute mai sus conduc la rectificarea clauzelor contractuale, astfel:

Art.1 Prevederile art. 6. Durata contractului, se completează cu pct. 6.2 (1) și vor avea următorul conținut :

„6.2. (1) *Lucrările ce fac obiectul prezentului contract se derulează în condițiile art.6 pct.6.2, respectiv ulterior emiterii Ordinului de Începere a lucrărilor, în termenele stabilite prin Autorizațiile de Construire ;*

Art.2 Prevederile art. 7. Executarea contractului, se completează cu pct. 7.2 și vor avea următorul conținut :

„7.2. *În cazul în care executantul solicită prelungirea termenului de executie a lucrărilor din oricare alte motive de întârziere, altele decât cele prevăzute la art.13 pct.13.1 din prezentul contract, durata de executie a lucrărilor rămâne aceeași conform art.6, pct.6.2, termenul de finalizare decalându-se corespunzător cu perioada sistată.*

Art.3. Restul capitolelor și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional s-a încheiat în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

p. DIRECTOR GENERAL



Executant,
COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI SA
DIRECTOR GENERAL

Radu Nicolescu



538 26.01.2021.

la contractul nr. 78/19.10.2018 având ca obiect

„LUCRĂRI DE SEMAFORIZARE 15 INTERSECȚII/TRECERI PENTRU PIETONI”

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR, cu sediul în București, Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, telefon/fax: 021/313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO08TREZ24A840303200200X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin Director General Augustin Emil ANGHELESCU în calitate de achizitor, pe de o parte

și

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A. cu sediul în strada Thomas Masaryk nr. 4, sector 2, telefon: 0735.262.102, cod fiscal RO 37832101, cont trezorerie nr. RO31TREZ7025069XXX021114 deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General Ion BREBENEL, în calitate de executant, pe de altă parte

2. OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL**2.1 Având în vedere :**

- Adresa Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A. nr. 281/20.01.2021, înregistrată la Administrația Străzilor București sub nr. 3532/21.01.2021;
- art.17 (amendamente), pct.17.1 ce prevede faptul că: „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional”.

Părțile de comun acord au hotărât încheierea prezentului act adițional, în vederea :

- modificării art. 9 (Oligațiile principale ale achizitorului), din contractul nr.78/19.10.2018, în sensul completării acestuia cu articolele 9.4, 9.5, 9.6 astfel:

9.4. – Achizitorul va efectua lunar plăți la cererea Executantului la valoarea lucrărilor executate, conform contractului pe baza situației parțiale de lucrări transmisă de către Executant și acceptată de către Achizitor, situație întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lucrărilor. Din situațiile de lucrări provizorii achizitorul va face scăzăminte pentru lucrările executate Executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în prezentul contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

9.5. – Situațiile de plată provizorii, pentru lucrări parțiale se confirmă în termen de 10 zile de la momentul predării documentelor iar plata se va efectua pe baza facturilor emise de executant, conform situației de lucrări real executate și confirmate de Achizitor în termenul prevăzut de art.9.2.

9.6. – Plățile parțiale nu influențează responsabilitatea și garanția de buna execuție a Executantului, ele nu se consideră de către Achizitor recepție la terminarea lucrărilor.

Restul capitolelor și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional s-a încheiat azi, 26.01.2021, în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

DIRECTOR GENERAL,
ING. F. ANGHIELESCU

Executant,

**S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL
TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.**

DIRECTOR GENERAL,
ING. BREBENIE

The background image shows a faint, large-scale document, likely a contract or official form. It features several circular and rectangular stamps, some of which are partially legible. On the left side, there is a large circular stamp with text around the perimeter. In the center, there are several rectangular stamps, some with handwritten signatures over them. At the bottom right, there is a rectangular stamp with the text "Vizat Pentru Control Financiar Preventiv Propriu" and a date "26.01.2021". The overall image is very faded, making most of the text and details difficult to discern.

338 26.01.2021

la contractul nr. 78/19.10.2018 având ca obiect

4407

26 01 2021

„LUCRĂRI DE SEMAFORIZARE 15 INTERSECȚII/TRECERI PENTRU PIETONI”**1. PĂRȚILE CONTRACTANTE:**

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR, cu sediul în București, Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, telefon/fax: 021/313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO08TREZ24A840303200200X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin Director General Augustin Emil ANGHELESCU în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A. cu sediul în strada Thomas Masaryk nr. 4, sector 2, telefon: 0735.262.102, cod fiscal RO 37832101, cont trezorerie nr. RO31TREZ7025069XXX021114 deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General Ion BREBENEL, în calitate de **executant**, pe de altă parte

2. OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL**2.1 Având în vedere :**

- Adresa Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A. nr. 281/20.01.2021, înregistrată la Administrația Străzilor București sub nr. 3532/21.01.2021;
- art.17 (amendamente), pct.17.1 ce prevede faptul că: *„părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional”*.

Părțile de comun acord au hotărât încheierea prezentului act adițional, în vederea :

- *modificării art. 9 (Oligațiile principale ale achizitorului), din contractul nr.78/19.10.2018, în sensul completării acestuia cu articolele 9.4, 9.5, 9.6 astfel:*

9.4. – *Achizitorul va efectua lunar plăți la cererea Executantului la valoarea lucrărilor executate, conform contractului pe baza situației parțiale de lucrări transmisă de către Executant și acceptată de către Achizitor, situație întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lucrărilor. Din situațiile de lucrări provizorii achizitorul va face scăzăminte pentru lucrările executate Executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în prezentul contract sau ca urmare a unor prevederi legale.*

9.5. – *Situațiile de plată provizorii, pentru lucrări parțiale se confirmă în termen de 10 zile de la momentul predării documentelor iar plata se va efectua pe baza facturilor emise de executant, conform situației de lucrări real executate și confirmate de Achizitor în termenul prevăzut de art.9.2.*

9.6. – Plățile parțiale nu influențează responsabilitatea și garanția de buna execuție a Executantului, ele nu se consideră de către Achizitor recepție la terminarea lucrărilor.

Restul capitolelor și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional s-a încheiat azi, 26.01.2021, în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR


DIRECTOR GENERAL,
[Signature]

Executant,

**S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL
TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.**

DIRECTOR GENERAL,
[Signature]

[Faint background text and stamps from various departments including: SERVICIU JURIDIC, DIRECTIA EDILITATE, DIRECTIA COMERCIALA, SERVICIUL ASISTENȚA PUBLICE, DIRECTIA DEZVOLTARE, and a large 'Vizat Pentru Control Financiar Preventiv Propriu' stamp at the bottom right.]



5330 10.12.2020

ACT ADITIONAL NR. 6 / 2020

la contractul nr. 78/19.10.2018 având ca obiect

„LUCRĂRI DE SEMAFORIZARE 15 INTERSECȚII/TRECERI PENTRU PIETONI”

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR, cu sediul în București, Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, telefon/fax: 021/313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO08TREZ24A840303200200X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin Director General Augustin Emil ANGHELESCU în calitate de achizitor, pe de o parte

și

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A. cu sediul în strada Thomas Masaryk nr. 4, sector 2, telefon: 0735.262.102, cod fiscal RO 37832101, cont trezorerie nr. RO31TREZ7025069XXX021114 deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General Ion BREBENEL, în calitate de executant, pe de altă parte

2. OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL

2.1 Având în vedere :

- Adresa Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A. nr. 4888/11.11.2020, înregistrată la Administrația Străzilor București sub nr. 34654/11.11.2020;
- Referatul de Necesitate nr. 37102/09.12.2020;
- art.17 (amendamente), pct.17.1 ce prevede faptul că: „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional”.

Părțile de comun acord au hotărât încheierea prezentului act adițional, în vederea :

- modificării art. 6 (Durata contractului contractului) pct. 6.2, astfel:

„6.2. Durata de execuție a lucrărilor din prezentul contract este până la data de 30.06.2021, inclusiv”.

nb

Restul capitolelor și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional s-a încheiat azi, _____, în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

DIRECTOR GENERAL,

Angela Emilia ANCHULESCU


Executant,

**S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL
TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.**

DIRECTOR GENERAL,

Ion BOERENI

Zi 10 Luna 12 An 2020



ACT ADITIONAL NR. 5 / 2020 la

la contractul nr. 78/19.10.2018 având ca obiect

„LUCRĂRI DE SEMAFORIZARE 15 INTERSECȚII/TRECERI PENTRU PIETONI”

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR, cu sediul în București, Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, telefon/fax: 021/313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO08TREZ24A840303200200X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin Director General Ionuț POPA, Director General Adjunct Irina NETEA și Director Economic Mirela IONIȚĂ în calitate de achizitor, pe de o parte

și

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A. cu sediul în strada Thomas Masaryk nr. 4, sector 2, telefon: 0735.262.102, cod fiscal RO 37832101, cont trezorerie nr. RO55TREZ701530101007385X deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General Mădălina ȚÎRDEA, în calitate de executant, pe de alta parte.”

2. OBIECTUL ACTULUI ADITIONAL

2.1 In baza :

- notei de suplimentare/renunțare nr. 3694 / 25.08.2020
- art.17 (amendamente), pct.17.1 ce prevede faptul ca, „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional”.

Partile de comun acord au hotarat incheierea prezentului act aditional, in vederea :

- modificarii art. 5 (Prețul contractului) pct. 5.1, astfel :

„5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit executantului de către achizitor este de **7.467.784,40 lei**, la care se adaugă TVA în valoare de **1.418.879,04 lei**, conform oferta financiară.

5.2. Valoare totală contract, cu TVA inclus **8.886.663,44 lei** (detaliere conform anexa)”.

Valoarea totală a contractului de **7.467.784,40 lei** fără TVA este calculată astfel:

- ✓ **7.852.579,35 lei** fără TVA (valoare inițială contract) se diminuează cu **427.957,28 lei** fără TVA (valoare renunțare), la care se adaugă **43.162,33 lei** fără TVA (valoare suplimentare).

Având în vedere modificarea art. 5, pct. 5.1. din contract, în mod corelativ se modifică Anexa nr. 2 la contractul mai sus menționat, atașată prezentului act adițional.

Restul capitolului si punctelor din contract raman neschimbate.

Prezentul Act aditional s-a incheiat azi _____, in 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor si 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,

ADMINISTRATIA STRAZILOR

DIRECTOR GENERAL,



Executant,

S.C. COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL
TRAFICULUI BUCURESTI S.A.

DIRECTOR GENERAL,



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Irina NETEAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Carmen TUDOR

DIRECTOR,
Andrei-Emil ANCHELESCU

DIROU JURIDIC,
Ana Maria DASCALU



SERVICIU JURIDIC CONTRACTUAL,
Claudia TALZEANU

DIRECTIA COMERCIALA,
Alexandru BEREA

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU,

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE,
Horia BIZON

Zi 25 Luna 08 An 2020



ACT ADITIONAL NR. 4/2020 la

la contractul nr. 78/19.10.2018 avand ca obiect

„LUCRARI DE SEMAFORIZARE 15 INTERSECTII/TRECERI PENTRU PIETONI”

1. PARTILE CONTRACTANTE:

ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1, sector 1, telefon/fax: 021/313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO08TREZ24A840303200200X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin Director General Ionut POPA si Director Ec. Mirela IONITA în calitate de **achizitor**, pe de o parte

si

COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A. cu sediul in strada Thomas Masaryk nr. 4, sector 2, telefon: 0735.262.102, cod fiscal 37832101, cont trezorerie nr. RO55TREZ701530101007385X deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentata prin Director General Mădălina ȘERBAN, in calitate de **prestator**, pe de alta parte.”

2. OBIECTUL ACTULUI ADITIONAL

2.1 In baza :

- adresei CM Managementul Traficului Bucuresti SA nr. 2297/20.05.2020, inregistrata la Administratia Strazilor cu nr. 15144/20.05.2020;
- Referatului de Necesitate nr. 15640/26.05.2020 ;
- art.17 (amendamente), pct.17.1 ce prevede faptul ca „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional”.

Partile de comun acord au hotarat incheierea prezentului act aditional, in vederea :

- modificarii art. 6 (Durata contractului) pct. 6.2, astfel :

„6.2. Durata de executie a lucrarilor din prezentul contract este pana la data de 31.12.2020”.

Restul capitolelor si punctelor din contract raman neschimbate.

Prezentul Act aditional s-a incheiat in 3 exemplare, 2exemplare pentru achizitor si 1 exemplar pentru prestator.

Achizitor,

Executant,

ADMINISTRATIA STRAZILOR

**S.C. COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL
TRAFICULUI BUCURESTI S.A.**

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR GENERAL,

Ionel POPA

Madalina SERBAN

DIRECTOR,

ANALIZA SI VERIFICARE

DIRECTOR ECONOMIC,

Viorela IONITA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

BIROU JURIDIC,

Ana Maria DASCALU

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU,

DIRECTIA ECONOMICA,

Camelia CIJAN

ANEXA 1 - P. 1

ANEXA 1 - P. 1

VIZAT - 15.12.2020

Director General

Director General

SERVICIUL JURIDIC

DIRECTIA COMERCIALA

ANEXA 1 - P. 1

SEF SERVICIU A.P.U.L.EXEC.

SERVICIUL ACIZITIE PUBLICE

ANEXA 1 - P. 1



Compania Municipala
Managementul Traficului Bucuresti SA
Nr. 1

Vizat Pentru Control Financiar
Preventiv Propriu

20.12.2020

DIRECTIA DEZVOLTARE

Corina BURLACU



ACT ADITIONAL NR.3 / 2019 la

la contractul nr. 78/19.10.2018 avand ca obiect

„LUCRARI DE SEMAFORIZARE 15 INTERSECȚII/TRECERI PENTRU PIETONI”

1. PARTILE CONTRACTANTE:

ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1, sector 1, telefon/fax: 021/313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO08TREZ24A840303200200X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin Director General Mirela IONIȚĂ, Director General Adjunct Bogdan ȚIRDEA si Director Ec. Dana ROSZDAS în calitate de achizitor, pe de o parte

Si

COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A. cu sediul in strada Thomas Masaryk nr. 4, sector 2, telefon: 0735.262.102, cod fiscal RO 37832101, cont trezorerie nr. RO55TREZ701530101007385X deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentata prin Director General Mădălina ȘERBAN, in calitate de executant, pe de alta parte.”

2. OBIECTUL ACTULUI ADITIONAL

2.1 In baza :

- notei de suplimentare/renuntare nr. 5694/18.12.2019;
- art.17 (amendamente), pct.17.1 ce prevede faptul ca, *„părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional”*.

Partile de comun acord au hotarat incheierea prezentului act aditional, in vederea :

- *modificarii art. 5 (Pretul contractului) pct. 5.1, astfel :*

„5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, platit executantului de catre achizitor este de **7.852.579,35 lei**, la care se adaugă TVA in valoare de **1.491.990,08 lei**, conform oferta financiara.
5.2. Valoare totala contract, cu TVA inclus **9.344.569,43 lei** (detaliere conform anexa)”.

Valoarea totala a contractului de **7.852.579,35 lei** fara TVA este calculata astfel:

- ✓ **7.628.020,21 lei** fara TVA (valoare initiala contract) se diminueaza cu **448.609,95 lei** fara TVA (valoare renuntare), la care se adaugă **673.169,09 lei** fara TVA (valoare suplimentare).

Avand in vederea modificarea art. 5, pct. 5.1. din contract, in mod corelativ se modifica Anexa nr. 2 la contractul mai sus mentionat, atasata prezentului act aditional.

Restul capitolului și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional s-a încheiat azi _____, în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,

ADMINISTRATIA STRAZILOR

DIRECTOR GENERAL

Executant,

S.C. COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A.

DIRECTOR GENERAL

Centra Control
Preventiv Pro
Zi 19 Luna 12 An 2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI	
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR	
REGISTRATURĂ GENERALĂ	
INTRARE	Nr. 1197c
IESIRE	
Ziua 21	Luna 05 Anul 2019

ACT ADITIONAL NR. 2/2019

la contractul nr. 78/19.10.2018 avand ca obiect

"LUCRARI DE SEMAFORIZARE 15 INTERSECTII/TRECERI PENTRU PIETONI"

1. PARTILE CONTRACTANTE:

ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1, sector 1, telefon/fax: 021/313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO08TREZ24A840303200200X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin Director General **Răzvan MIHĂILESCU**, Director General Adjunct Bogdan ȚÎRDEA si Director Ec. Mirela IONIȚĂ în calitate de **achizitor**, pe de o parte

Si

COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A. cu sediul in strada Aristide Demetriade nr. 2, etaj 2, birou 8, sector 1, telefon: 0738.208.899, cod fiscal RO37832101, cont trezorerie nr. RO24TREZ7015069XXX018974 deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentata prin Director General **Mădălina ȘERBAN**, in calitate de **executant**, pe de alta parte.

2. OBIECTUL ACTULUI ADITIONAL

2.1 In baza :

- Adresei executantului nr. 1039/20.03.2019, inregistrata la Administratia Strazilor cu nr.12368/18.04.2019;
- Adresei executantului nr. 1503/12.04.2019, inregistrata la Administratia Strazilor cu nr.11733/12.04.2019;
- Certificatului Constatator eliberat de ONRC la data de 19.03.2019

Urmare celor de mai sus, partile, de comun acord, au convenit incheierea prezentului act aditional la contractul nr. 78/19.10.2018 avand ca obiect "Lucrari de semaforizare 15 intersectii/treceri pentru pietoni", in vederea modificarii art. 1, astfel:

"1. PARTILE CONTRACTANTE:

ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1, sector 1, telefon/fax: 021/313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO08TREZ24A840303200200X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin Director General **Răzvan MIHĂILESCU**, Director General Adjunct Bogdan ȚÎRDEA si Director Ec. Mirela IONIȚĂ în calitate de **achizitor**, pe de o parte

Si

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.
cu sediul în București, strada Thomas Masaryk nr. 4, sector 2, telefon 0738.208.899, cod fiscal
RO37832101, J40/10325/2017, cont trezorerie nr. RO31TREZ7025069XXX021114, deschis
la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General **Mădălina ȘERBAN**, în calitate de
executant, pe de altă parte.”

Restul capitolelor și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional s-a încheiat astăzi,, în 3 exemplare în original, 2
exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru executant.

ACHIZITOR,

ADMINISTRAȚIA STRAZILOR

EXECUTANT,

**COMPANIA MUNICIPALĂ
MANAGEMENTUL
TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.**

DIRECTOR GENERAL,

INTELES Nr. 35088
IESIRE
Ziua 11 Luna 12 Anul 2018

ACT ADITIOAL NR.1/2018 la

la contractul nr. 78/19.10.2018 avand ca obiect

„LUCRARI DE SEMAFORIZARE 15 INTERSECTII/TRECERI PENTRU PIETONI”

1. PARTILE CONTRACTANTE:

ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1, sector 1, telefon/fax: 021/313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO08TREZ24A840303200200X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin Director General Mirela IONIȚĂ, Director General Adjunct Bogdan ȚÎRDEA si Director Ec. Dana ROSZDAS în calitate de achizitor, pe de o parte

Si

COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A. cu sediul in strada Aristide Demetriade nr. 2, etaj 2, birou 8, sector 1, telefon: 0735.262.102, cod fiscal 37832101, cont trezorerie nr. RO24TREZ7015069XXX018974 deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentata prin Director General Mădălina ȘERBAN, in calitate de prestator, pe de alta parte.

2. OBIECTUL ACTULUI ADITIOAL

2.1 In baza :

- notei de suplimentare/renuntare nr. 34169/04.12.2018;
- adresa CM Managementul Traficului Bucuresti SA nr. 2706/23.11.2018.10.2018, inregistrata la Administratia Strazilor cu nr. 33306/26.11.2018 ;
- art.17 (amendamente), pct.17.1 ce prevede faptul ca „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional”.

Partile de comun acord au hotarat incheierea prezentului act aditional, in vederea :

- modificarii art. 5 (Prețul contractului) pct. 5.1, astfel :

„5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, platit executantului de catre achizitor este de **7.628.020,21 lei**, la care se adaugă TVA in valoare de **1.449.323,84 lei**, conform oferta financiara.

5.2. Valoare totala contract, cu TVA inclus **9.077.344,05 lei** (detaliere conform anexa)”.

Valoarea totala de **7.628.020,21 lei**, fara TVA, rezulta din scaderea valorii conform renuntarii si adunarea valorii conform suplimentarii astfel:

7.628.086,73 lei fara TVA (valoare initiala contract) minus 65.290,52 lei fara TVA (valoare renuntare)
plus 65.224,00 lei fara TVA (valoare suplimentare).

Avand in vedere modificarea art. 5, pct. 5.1. din contract, in mod corelativ se modifica Anexa nr. 2
la contractul mai sus mentionat , atasata prezentului act aditional.

Restul capitolelor si punctelor din contract raman neschimbate.

Prezentul Act aditional s-a incheiat in 3 exemplare, 2exemplare pentru achizitor si 1 exemplar pentru
prestator.

Achizitor,

ADMINISTRATIA STRAZILOR

DIRECTOR GENERAL,

Executant,

**COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL
TRAFICULUI BUCURESTI SA**

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR GENERAL, 

DIRECTOR,
Augustin-Emil ANONIESCU

Dana BOZOVIA

CONTROLOR GENERAL, 

SERVICIU JURIDIC, 

SEF SERVICIU APARARAC,
NICOLAE

DIRECTIA ECONOMICA,

BIROU ACHEZTE,
Cristian CATICH

BIROU MARKETING SI CONTRACTE CLIENTI,
Cristina-Ioana GURAN

BIROU TEHNIC,
Constantin JICU

Vizit Pentru Control Financiar
Prezentu Propriu

20.11.2019

12.11.2019

